



Møte i styringsgruppen Bypakke Kristiansund 05.06.26

Adm.dir Kristian Steinshylla

Innhold

- Status og orientering om montering og testing
- Erfaringer fra oppstartsuka
- Statistikk til oppfølging (eksempler)
- Annet

Hva har skjedd siden forrige oppdatering (24.04)

Uke 18-19



Installasjon

- Trekkør
- Fundament
- Portaler
- Tilkobling strøm
- Tilkobling datalinjer

Uke 20



Klargjøring

- Q-Free konfigurasjon
- Q-Free test

Uke 21



Vegamot testing

- Kjøretester
- Test av redundant utstyr

Utbedring

- Forlengelse av rekkverk
- Kontrollplassen

Uke 22



Kvalitetsikring

- Testing av datakvalitet

01.06.26



Oppstart

Kontroll og testing av utstyr i uke 21

Nordsundet/Kontrollplassen

Teknisk avdeling fra Vegamot var fysisk på stedet, med bistand fra Q-Free



Viktig utbedring ble gjort uke 21, behov for å forleng rekkverk (12 m) for å unngå ureglementert passeringer



Omsundet, ble ferdig innstallert i uke 19. Testet av Q-Free uke 20 og av Vegamot i uke 21





Omsundet har
også ekstra
kamera for å fange
opp evnt. kjøring
på gangbane

Erfaringer fra oppstartsuka

Kundesenteret:

- Noe mere mail og spørsmål, men ikke vesentlig;
 - Gjelder gjerne om brikken fungerer og hvordan få registrert HC kort

Oppfølging teknisk avdeling

- Det har vært lite krøll foreløpig.
- Vi behandlet passeringene for de første 2 dagene i testmiljø for kvalitetssikring, før de ble overført til produksjonsmiljøet.
- Fra om med 03.06 ble alle passeringer behandlet direkte i vanlig produksjonsmiljø.




Vi følger opp og rapporterer:


- Trafikkutvikling
- Inntektsutvikling
- Gjennomsnittspris
- Andel nullutslippskjøretøy
- Fritakspasseringer
- Andre behov etter avtale



Trafikkutvikling - eksempler fra Bypakke Ålesund



Inntektsutvikling



Gjennomsnittspris

