



Statens vegvesen

Referat

Dato: 11.10.2023
Tid: 11:00 – 12:00
Referent: Kjetil Sporsem

Saksbehandler: Kjetil Sporsem
Tlf. saksbeh. 996 96 949
Vår dato: 11.10.2023

Møte i styringsgruppen for Bypakke Kristiansund

Møtenr:	2–2023
Sted:	Teams
Møteleder:	Berit Marie Frey
Til stede:	<u>Styringsgruppe:</u> Berit Marie Frey (KK), Kjell Neergaard (KK), Stig Anders Ohrvik (KK), Kristin Sørheim (MRFK), Kjetil Strand (SVV), Ove Nesje (SVV) <u>Sekretariatet:</u> Anna Kristin Villa (MRFK), John Einar Skontoft (KK), Kjetil Sporsem (SVV), Aleksander Fagerheim Heggdal (KK) <u>Andre:</u> Marit Krekvik (SVV), Knut Erik Bjerkan (SVV), Hilde Johanne Svendsen (MRFK), Vidar Dyrnes (KK), Arild Fuglseth (MRFK), Lilly Gunn Nyheim (MRFK)
Forfall:	Kjersti Andersen, Lilly Gunn Nyheim
Kopi til:	Fyll inn

Punkt	Sak	Ansvar / Frist
1	<u>Innledning ved leder for styringsgruppa.</u> Berit Marie Frey innledet møtet og presenterte saksliste.	
2	<u>Status for rv.70-tiltakene i bypakken</u> Ove Nesje (Statens vegvesen) orienterte. Alle riksvegtiltakene i bypakken har godkjent reguleringsplan. Dette er en viktig forutsetning for det videre arbeidet. Det er innløst 5 boenheter ifb. med Vikansvingen-kontrollplassen. 3 planlegges revet vinteren 2023/2024. Rensvikkrysset-Rensvikholmen: Her er det innløst 4 boenheter, alle disse er revet.	

Punkt	Sak	Ansvar / Frist
	<p>Kostnadsanslag for alle delprosjektene er oppdatert sommeren 2023.</p> <p>Vikansvingen-kontrollplassen er klargjort for KS2 (ekstern kvalitetssikring) og det er utarbeidet sentralt styringsdokument (SDD). Det er også gitt styringsmål fra Vegdirektøren.</p> <p>Ift. fremdrift: Utsatt lokalpolitisk behandling av faglig grunnlag og antatt Stortingsbehandling av bypakken våren 2025 medfører at anleggsstart tidligst kan bli vinteren 2025. Dette vil medføre noe forskyvning av utbyggingsplanen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styringsgruppen tar saken til orientering.</p>	
3	<p><u>Status faglig grunnlag</u></p> <p>Kjetil Sporseem orienterte.</p> <p>Presentasjonen viste de oppdaterte anslagene for tiltakene i bypakken samt ny økonomisk totalramme 1.82 mrd 2022-kr.</p> <p>I Statens vegvesens svarbrev til SD datert 03/10/23, til oppfølging og presisering av prioriteringsoppdraget for NTP 2023–2036 er porteføljen av prosjekter over terskelverdi 1 mrd kr. oppdatert. Her er rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen tatt inn på uprioritert liste forutsatt 100 pst. bompengefinansiert.</p> <p>I brevet heter det at «i alle rammer og ulike prioriteringer kan det være aktuelt å vurdere oppstart av prosjekter som ikke har behov for statlige midler, men er fullfinansiert med bompenger eller annen finansiering».</p> <p>Dette gir Bypakke Kristiansund et mulighetsrom for finansiering og oppstart uten å belaste den prioriterte investeringsporteføljen i NTP, der bypakkemodellen med delvis bompengefinansiering legger til rette for en snarlig realisering. Full statlig finansiering av innfartsveien synes urealistisk med de bindinger og prioriteringer som ligger inne, i overskuelig tid.</p>	

Punkt	Sak	Ansvar / Frist
	<p>Hovedberegningen som er gjort ift takster i det avleverte materialet til kvalitetssikringen er innenfor det midtre alternativet styringsgruppen vedtok i februar 2023. Gjennomsnittstakst i intervallet 17–20 kr og en innkrevningstid om lag 10 år.</p> <p>Ny fremdriftsplan legger opp til lokalpolitisk behandling våren 2024 og godkjent stortingsproposisjon våren 2025.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styringsgruppen tar saken til orientering.</p>	
4	<p><u>Eventuelt</u></p> <p>Etter kommune og fylkestingsvalget 2023 konstituerer styringsgruppen for bypakken seg på nytt. Partene sørger selv for oppnevning av nye deltakere til styringsgruppen. Møre og romsdal fylkeskommune har dette på sakskartet til høsten. Kristiansund kommune må se til vedtaket i bystyret 26.08.2021 og se om dette er dekkende til å regulere inn nye deltakere.</p> <p>Den nye sammensettingen av styringsgruppen bør være klar per 01. jan 2024.</p> <p>Styringsgruppen ønsker et nytt møte ifm. fremlegg av ferdig kvalitetssikret faglig grunnlag. Sekretariatet følger opp dette og kommer tilbake til møtedato.</p> <p>Det vil også bli planlagt og gjennomført et fysisk møte med styringsgruppen når den skal konstituere seg på nytt. Sekretariatet følger opp dette.</p>	