# Rv70 Vikansvingen - Kontrollplassen

## Orientering om nytt kostnadsoverslag 30.oktober 2026

Prosjektleder Statens vegvesen Halgeir Brudeseth


Bypakke Kristiansund
Gomalandet
Kirklandet
Innlandet
Nordsundet
Nordlandet
Omsundet
Frei
Bom
Bom
Kontrollplassen (sidetak)
ID.13
ID.1
ID.12
ID.2
ID.11
ID.10
Rv 70
PROSJEKT
NAVN
TILTAK
1
Trollsvingen/Røsslyngvegen og Goma-Atlanten
Rundkjøring, undergang og kollektivfelt
2
Vikansvingen-Kontrollplassen
Firefeltsveg med kollektiv- og sambruksfelt og gang- og sykkelveg
3
Rensvikkrysset
Rundkjøring og overgangsbru
3
Rensvik
Undergang
4
Rensvikholmen
Gang- og sykkelbru
5
Persløkka
Gang- og sykkelbru
Bomstasjon Nordsundet/Omsundet
Desember 2024 • 23-0723 Visuell Kommunikasjon

# Framdriftsplan* og kostnad

Mars 2026




*Utlysning besluttes av styringsgruppa
** Styringsramme

Prosjektering/Byggeplan
Anskaffelse/Kontrahering
Bygging


Rv70 Vikansvingen – Kontrollplassen – byggeplan pr. oktober 2026

*Unntatt offentlighet, offentleglova §23.1*

Statens vegvesen

*Byggeplan*

# Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
**(del av Bypakke Kristiansund)**



## Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden

Arkivnummer: 24/224115

Siste revisjon: tirsdag 20. oktober 2026

Utskriftsdato: mandag 26. oktober 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plannivå: | Byggeplan | Prosjektleder: | Halgeir Brudeseth |
| Fylke: | Møre og Romsdal | Prosjekteier: | Ove Nesje |
| Kommune(r): | Kristiansund | | |

| Resultat | | |
|---|---|---|
| Prisnivå | 2025 | |
| Fase | Byggeplan | |
| P45 kostnad | 966,4 | mill. kr. |
| **P50 kostnad** | **985,0** | **mill. kr.** |
| P65 kostnad | 1 048,6 | mill. kr. |
| P85 kostnad | 1 164,6 | mill. kr. |
| Sannsynlig verdi for prosjektet totalt | 884,2 | mill. kr. |
| Relativt standardavvik | 16,0 | % |





# 5 Resultat

2026 Byggeplan

## 5.1 Kalkyleresultat

| Resultat | |
|---|---|
| Prisnivå | 2025 |
| Fase | Byggeplan |
| P85 kostnad | 1 164,6 mill. kr. |
| P65 kostnad | 1 048,6 mill. kr. |
| **P50 kostnad** | **985,0 mill. kr.** |
| P45 kostnad | 966,4 mill. kr. |
| Sannsynlig verdi for prosjektet totalt | 884,2 mill. kr. |
| Relativt standardavvik | 16,0 % |

| Hovedposter | | |
|---|---|---|
| Veg i dagen | 42 % av total | 416,1 mill. kr. |
| Konstruksjoner | 11 % av total | 112,0 mill. kr. |
| Andre tiltak | 1,0 % av total | 10,0 mill. kr. |
| Klima og miljøkrav | 1,6 % av total | 16,2 mill. kr. |
| Byggherrekostnader | 11 % av total | 110,3 mill. kr. |
| Merverdiavgift | 14 % av total | 136,1 mill. kr. |
| Grunnerverv | 9,6 % av total | 96,4 mill. kr. |
| Uspesifisert | 3,9 % av total | 39,2 mill. kr. |
| Usikkerhetsfaktorer | 6,4 % av total | 63,9 mill. kr. |

# 5 Resultat

2024 Reguleringsplan

## 5.1 Kalkyleresultat

| Resultat | |
|---|---|
| Prisnivå | 2023 |
| Fase | Reguleringsplan |
| P85 kostnad | 1 225,2 mill. kr. |
| P65 kostnad | 1 122,6 mill. kr. |
| **P50 kostnad** | **1 065,4 mill. kr.** |
| P45 kostnad | 1 048,0 mill. kr. |
| Sannsynlig verdi for prosjektet totalt | 910,6 mill. kr. |
| Relativt standardavvik | 13,4 % |

| Hovedposter | | |
|---|---|---|
| Veg i dagen | 40 % av total | 433,7 mill. kr. |
| Konstruksjoner | 9,6 % av total | 103,1 mill. kr. |
| Andre tiltak | 0,7 % av total | 8,0 mill. kr. |
| Byggherrekostnader | 13 % av total | 136,3 mill. kr. |
| Merverdiavgift | 12 % av total | 134,2 mill. kr. |
| Grunnerverv | 11 % av total | 115,1 mill. kr. |
| Uspesifisert | 5,6 % av total | 60,4 mill. kr. |
| Usikkerhetsfaktorer | 7,8 % av total | 83,8 mill. kr. |

-SVV-Anslag før KS2/Stortingsvedtak; september 2024:
P50:1065 mill. 2023-kr; tilsv. **1123 mill. 2025-kr.**

**-Styringsramme** gitt av Stortinget etter KS2; mai 2025:
P50:1144 mill. 2023-kr, tilsv. **1209 mill. 2025-kr**

-SVV-Anslag (byggeplan); oktober 2026:
P50: **985 mill. 2025-kr**

-Neste SVV-Anslag (etter signert kontrakt): oktober 2027:
P50: **xxx?**